

**ОБЩИНА БАЛЧИК**  
Исходящ № 17-26-7  
Дата 29 / 05 2017

ДО:  
Г-Н АНГЕЛ ГЕКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС И  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА  
РАЗВИТИЕ АД  
УЛ."ДЯКОН ИГНАТИЙ" №1  
ГР.СОФИЯ

**Относно: Искане за усвояване на средства по договори за целево финансиране за обновяване на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕКОВ,**

Във връзка със сключени договори по Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация на Сградата, Ви изпращаме искане за усвояване на средства по договори за целево финансиране за обновяване на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:

1. Договор за целево финансиране №ЕЕ1140/10.07.2015 г. между "Българска банка за развитие" АД, Областен управител на област Добрич и Кмета на община Балчик в качеството му на довереник на сдружение на собствениците "Балчик –Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.24".

2. Договор за целево финансиране №ЕЕ1141/10.07.2015 г. между "Българска банка за развитие" АД, Областен управител на област Добрич и Кмета на община Балчик в качеството му на довереник на сдружение на собствениците "Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26".

Лице за контакти: Емил Раданов - ст.спец.отдел ИДК в дирекция УТСИ при община Балчик, тел:0579/71064, e-mail:e.radanov@balchik.bg

Прилагаме следните документи:

1. Приложение № 3 към договора за целево финансиране (приложение № 11)-2 бр.
2. Заверено копие на фактура №1000000230/12.05.2017 г. – 1бр.
3. Констативен протокол №6 – 1 бр.
4. Заверено копие на фактура №5550000270/12.05.2017 г. – 1бр.
5. Констативен протокол №7 – 1 бр.
6. Преводно нареждане – 2 бр.
7. Декларация по чл.4, ал.7 от ЗМИП– 2 бр.
8. Приложение №7 към договор за целево финансиране (приложение№11) – 2 бр.
9. Заверено копие на Образец 19 – 2 бр.
10. Заверено копие на подробна ведомост – 2 бр.
11. Заверено копие на уведомление с вх.№63-2998-1#1/28.03.2017 г. – 1 бр.

Дата и място:  
25.05.2017 г.  
гр.Балчик

Съставяне,  
**НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ**  
Кмет на община Балчик  
КМЕТ  
Съставявал:  
Б. Димитров, зам.-кмет УТТЕМСЕ  
Изготвил:  
Е. Раданов, ст.спец.отд. ИДК

## ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов в качеството ми на представляващ община Балчик и изпълнител на Сдружение на собственици "Балчик – Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балник, бл.24", декларирам безусловно, че:

1. всички условия, съгласно Договор №549/26.07.2016 г., с който на избрания вышеп изпълнител по Фаза 1 / **Фаза 2**, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 / т. 2 от Договор за целево финансиране № EE1140/ 10.07.2015 г., както следва:

„ДЕНИ КЪНСТРАКЦИЪН“ ЕООД /наименование/  
201820989 /ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/  
гр.Варна, бул."Княз Борис I"№72 /седалище/адрес/  
Явор Николаев Константинов - Управител /представляващ/  
/банкова сметка/  
IBAN сметка BG 38RZBB91551001900360  
BIC код на банката RZBVBG3F  
Банка: "Райфайзен Банк" ЕАД  
Град/квон/офис: Варна

е възложено „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции", по Обособена позиция №1– Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балник, бл.24, вх. А и Б", при финансови условия, както следва:

- АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция за обезпечаване на аванса в полза на Сдружението, като в нея трябва да бъде посочено, че при плащане на средствата, те трябва да постъпват по сметката на Сдружението в "Българска банка за развитие"АД - и предоставяне на целево финансиране от страна на "Българска банка за развитие"АД по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Размерът на предоставената банкова гаранция, определя размерът на авансовото плащане с вкл. ДДС.

- МЕЖДУИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и следните документи, удостоверяващи:

-Извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза работен проект.

- Реално изпълнени обобщени видове\* СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за завършен от него обобщен вид СМР, по предложената от него цена за всеки обобщен вид СМР, съгласно ценовата му оферта.

*\*Под обобщен вид СМР се има предвид изпълнението на съвкупността на всички необходими видове СМР за изпълнението на дадена препоръка от задължителните СМР, посочени в техническите паспорти и енергийните обследвания за конкретния обект.*

- Осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща ежемесечно за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно напредъка на строителството.

- **ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност за конкретния обект. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспадат извършените плащания. На този етап се отчитат и непредвидените разходи, ако има такива.

са изпълнени с оглед надлежното заплащане съгласно размера, условията и сроковете в Договор №549/26.07.2016 г.;


2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите суми за изпълненото са представени и заявената за плащане сума, съгласно настоящото искане-декларация е дължима;

3. съгласно Договор №549/26.07.2016 г. са налице условията за плащане, както следва: **МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ** до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност по банков път на база Образец 19, подробна ведомост и фактура в размер на **234 720,00** (двеста тридесет и четири хил. седемстотин и двадесет лв. и 00 ст.) с включен ДДС;

и моля Българска банка за развитие АД, ЕИК 121856059 да изплати сума в размер на **234 720,00** (двеста тридесет и четири хил. седемстотин и двадесет лв. и 00 ст.) с включен ДДС в срок до 12.06.2017 г.

Съгласен съм, че **Банката** не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен, съгласно настоящата декларация, обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума, съгласно настоящата декларация.

Декларатор: ..... Дата: 25.05.2017 г



## ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици "Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26", декларирам безусловно, че:

1. всички условия, съгласно Договор №550/26.07.2016 г., с който на изборния външен изпълнител по Фаза 1 / **Фаза 2**, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 / т. 2 от Договор за целево финансиране № ЕЕ1141/ 10.07.2015 г., както следва:

„БОРД“ ЕООД /наименование/

103644485 /ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/

гр.Варна, ул."Петко Каравелов"№40 /седалище/адрес/

Димитрина Цвяткова Станева - Управител /представляващ/

/банкова сметка/

IBAN сметка BG83IABG74791000697101

BIC код на банката IABGBGSF

Банка: "Интернешънъл Асет Банк"АД

Град/клон/офис: Варна

е възложено „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”, по Обособена позиция №2— Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл.26, вх. А и Б”, при финансови условия, както следва:

- АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора – платимо в срок до 10 (десет) календарни дни, от датата на представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на банкова гаранция за обезпечаване на аванса в полза на Сдружението, като в нея трябва да бъде посочено, че при плащане на средствата, те трябва да постъпват по сметката на Сдружението в “Българска банка за развитие”АД - и предоставяне на целево финансиране от страна на “Българска банка за развитие”АД по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Размерът на предоставената банкова гаранция, определя размерът на авансовото плащане с вкл. ДДС.

- МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Условие за извършване на междинните плащания са и следните документи, удостоверяващи:

-Извършени проектантски работи в размер, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след влизане в сила на Разрешение за строеж по смисъла на ЗУТ, издадено въз основа на изготвен, одобрен и съгласуван инвестиционен проект – фаза работен проект.

- Реално изпълнени обобщени видове\* СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за завършен от него обобщен вид СМР, по предложената от него цена за всеки обобщен вид СМР, съгласно ценовата му оферта.

*\*Под обобщен вид СМР се има предвид изпълнението на съвкупността на всички необходими видове СМР за изпълнението на дадена препоръка от задължителните СМР, посочени в техническите паспорти и енергийните обследвания за конкретния обект.*

- Осъществен авторски надзор върху реално изпълнени СМР, установени със съответните документи съгласно Наредба №3/31.07.2003г. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща ежемесечно за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно напредъка на строителството.

- **ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ** се извършва при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност за конкретния обект. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспадат извършените плащания. На този етап се отчитат и непредвидените разходи, ако има такива.

са изпълнени с оглед надлежното заплащане съгласно размера, условията и сроковете в Договор №550/26.07.2016 г.;

2. всички документи, установяващи надлежното изпълнение на възложеното и размера на дължимите суми за изпълненото са представени и заявената за плащане сума, съгласно настоящото искане-декларация е дължима;

3. съгласно Договор №550/26.07.2016 г. са налице условията за плащане, както следва: **МЕЖДУПЪТНО ПЛАЩАНЕ** до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от общата стойност на договора, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, платими в срок до 10 /десет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, както и документи съгласно указанията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност по банков път на база Образец 19, подробна ведомост и фактура в размер на **290 836,80** (двеста и деветдесет хил. осемстотин тридесет и шест лв. и 80 ст.) с включен ДДС.

и моля Българска банка за развитие АД, ЕИК 121856059 да изплати сума в размер на **290 836,80** (двеста и деветдесет хил. осемстотин тридесет и шест лв. и 80 ст.) с включен ДДС в срок до 12.06.2017г.

Съгласен съм, че **Банката** не контролира и не носи отговорност за верността и пълнотата на декларираните от мен, съгласно настоящата декларация, обстоятелства, както и за заплащането на изпълнителя на заявената сума, съгласно настоящата декларация.



*[Handwritten signature]*

Дата: 25.05.2017 г

# Фактура

Оригинал

Номер: 1000000230

Дата: 12.05.2017

Получател	Балчик Балик 24 град Балчик ЖК Балик блок 24
ДДС №	
Идент. №	176846281
Град	град Балчик
Адрес	ЖК Балик вход А етаж 5 апартамент 14
МОЛ	Валентин Пенчев
Телефон	

Доставчик	ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН ЕООД
ДДС №	BG201820989
Идент. №	201820989
Град	ВАРНА
Адрес	БУЛ КНЯЗ БОРИС I 72
МОЛ	ЯВОР КОНСТАНТИНОВ
Телефон	f

№	Код	Наименование на стоката/услугата	Марка	Количество	Цена	Сума
1	9	Междинно плащане за обект: "Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособена позиция N1 : Многофамилна жилищна сграда находяща се в гр. Балчик жк. Балик бл. 24 вх. А и Б "съгл. Договор 549/26.07.2016г.	бр.	1.00	195 600.00	195 600.00

Данъчна основа: 195 600.00

ДДС 20%: 39 120.00

Сума за плащане: 234 720.00


Словом: Двеста тридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет лв.

Дата на данъчно събитие:	12.05.2017	Плащане:	По сметка
Основание на сделката:		IBAN:	BG38RZBB91551001900360
Описание на сделката:		Банка:	РАЙФАЙЗЕН БАНК
Място на сделката:	ВАРНА	Банков код:	

Получил: ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ



Съставил: ЯВОР НИКОЛАЕВ  
КОНСТАНТИНОВ



Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ПИЗДДС печатът и подписът не са задължителни реквизити във фактурата.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



**КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ**  
**№6**

**Относно:** Договор за изпълнение на обществена поръчка №549 от 26.07.2016 г. за обект „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”, по Обособена позиция №1– Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балик, бл.24, вх. А и Б”


**Предмет:** Извършване на плащане по фактура

Днес, 12.05.2017 г. в гр.Балчик се извърши документална проверка за извършване на разход по договор за инженеринг №549 от 26.07.2016 г. на „ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД.


Представената фактура №1000000230/12.05.2017 г. за междинно плащане по договор №549 от 26.07.2016 г. на „ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД, съдържа всички реквизити и се счита за одобрена.

Плащането е съгласно договора за инженеринг.

Зам.-кмет УТТЕМСЕ при община Балчик .....

  
/Димитрин Димитров/

Координатор НПЕЕМЖС при община Балчик .....

  
/Емил Раданов/

**ПОЛУЧАТЕЛ**

Обединение 26 гр. Бански, НК. Бански, бл. 26  
 Гр./ул. Бански, НК. Бански, бл. 26, вх. 6,  
 ет. 3, ап. 6

ЕИК No: по ДДС **BIG**  
 ЕИК No: /ЕГН **103644485**  
 М.О. Лице **Светлана Христова**

**ДОСТАВЧИК**

**"БОРД" ЕООД**

ИР на ИАИР: Варна

гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" N 40

ЕИК No: **BIG103644485**  
 по ДДС  
 ЕИК No:/ЕГН **103644485**  
 М.О. Лице: **Димитрина Станева**

Дебитно известие към фактура No: \_\_\_\_\_  
 Кредитно известие от дата: \_\_\_\_\_

**INVOICE**

**ФАКТУРА № 5550000270**

Дата на издаване **12.05.2017 г.**

№	Наименование и шифър на стоката/услугата	Марка	Количество	Един. цена	Стойност
1	Мониторна плащана за обект Инженерски зк-				242 364,00
2	реализация на изп. програма за енерг.				
3	ефективност на многофам. жилищен сград				
4	на територията на обект Бански по обособ.				
5	позлиция на обособ. позлиция 2: Многофам.				
6	Жилищен сград на територията на обект Бански				
7	бл. 26, вх. А и Б сгн. договор № 550/26.07.16г.				
8					

Списък: **Две стъпки и деветдесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева и 80 ст**


ДАНЪЧНА ОСНОВА	242 364,00
Стойност ДДС 20 %	48 472,80
Сума за плащане	290 836,80
Сума за плащане ако се различава от данъчната основа и данъка	

Основание за изключаване на данък

Друга ставка

Получател  
**Светлана Христова**  
 Лице, бански пост

Съставил:  
**Светлана Христова**  
 Лице, бански пост



Мачин на плащане:  
 в брой  
 банков пробив  
 ВИС: **Т.А.В.С.С.С.Е.**  
 Банк с/ка: **8683Т.А.В.С.С.С.Е.А.О.О.06971.01**  
 Банка:  
 Дата на данъчното събитие или дата на плащане **12.05.2017 г.**

ОФИС ЕЛЕМЕНТ ООД, тел.: 052/ 608 310

**ВАРНО С ОРИГИНАЛА**



**КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ**  
**№7**

**Относно:** Договор за изпълнение на обществена поръчка №550 от 26.07.2016 г. за обект „Инженеринг във връзка с реализацията на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Балчик, по обособени позиции”, по Обособена позиция №2– Многофамилна жилищна сграда, находяща се в град Балчик, жк. Балчик, бл.26, вх. А и Б”


**Предмет:** Извършване на плащане по фактура

Днес, 12.05.2017 г. в гр.Балчик се извърши документална проверка за извършване на разход по договор за инженеринг №550 от 26.07.2016 г. на „БОРД“ ЕООД.


Представената фактура №5550000270/12.05.2017 г. за междинно плащане по договор №550 от 26.07.2016 г. на „БОРД“ ЕООД, съдържа всички реквизити и се счита за одобрена.

Плащането е съгласно договора за инженеринг.

Зам.-кмет УТТЕМСЕ при община Балчик .....

  
/Димитрин Димитров/

Координатор ННЕМЖС при община Балчик .....

  
/Емил Раданов/

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов,

ЕГН 6212267922,

постоянен адрес област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,

гражданство българско,

документ за самоличност №642257772,

в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици "Балчик –Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.24",

БУЛСТАТ 000852544 - Община Балчик, 176846281 – СС "Балчик –Балчик -24, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.24"

Данъчен №BG000852544- Община Балчик, седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, пл."21 септември"№6

Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка) в размер **234 720,00** (двеста тридесет и четири хил. седемстотин и двадесет лв. и 00 ст.) лв. с включен ДДС имат следният произход: във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, "Българска банка за развитие" АД изплаща цитираната сума на Изпълнителя „ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД по Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация на Сградата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране

25.05.2017 г.



Декларатор

(подпис)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП

Долуподписаният, Николай Добрев Ангелов,

ЕГН 6212267922,

постоянен адрес област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,

гражданство българско,

документ за самоличност №642257772,

в качеството ми на представляващ община Балчик и пълномощник на Сдружение на собственици "Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26",

БУЛСТАТ 000852544 - Община Балчик, 176841220 – СС "Обединение 26, гр.Балчик, ж.к.Балик, бл.26"


Данъчен №BG000852544- Община Балчик, седалище и адрес на управление област Добрич, община Балчик, гр.Балчик, пл."21 септември"№6

Декларирам, че паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка) в размер **290 836,80** (двеста и деветдесет хил. осемстотин тридесет и шест лв. и 80 ст.) с включен ДДС имат следният произход: във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, "Българска банка за развитие" АД изплаща цитираната сума на Изпълнителя "БОРД" ЕООД по Фаза 2: Проектиране, оценка за съответствие, изпълнение на строително-монтажни работи упражняване на авторски надзор, строителен надзор, инвеститорски контрол, въвеждане в експлоатация на Сградата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране

25.05.2017 г.



**Декларация за допустимост на дейностите и разходите по сграда <sup>1</sup>**

Долуподписаният/ата: Николай Добрев Ангелов,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН 6212267922, постоянен адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,  
гражданство българско,


документ за самоличност №642257772, издаден на 09.05.2011г. от МВР – Добрич, в качеството ми на кмет на община Балчик,

Декларирам, че за сграда с адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.24 , ЕИК по БУЛСТАТ 176846281:

1. всички изпълнени дейности са допустими по програмата.
2. всички извършени разходи са допустими по програмата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 25.05.2017 г.

  
Декларатор:  
КМЕТ  
\* \* \*  
(Николай Добрев Ангелов)  
(печат)

<sup>1</sup> Настоящата декларация за допустимост на дейностите и разходите се подава от кмета на общината заедно с Искане-декларация (приложение № 3 към договора за целево финансиране) при всяко заявление за плащане по Фаза 2 съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора за целево финансиране.

**Декларация за допустимост на дейностите и разходите по сграда<sup>1</sup>**

Долуподписаният/ата: Николай Добрев Ангелов,  
(име, презиме, фамилия)

ЕГН 6212267922, постоянен адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.16, вх.Б, ет.2, ап.5,  
гражданство българско,


документ за самоличност №642257772, издаден на 09.05.2011г. от МВР – Добрич, в качеството  
ми на кмет на община Балчик,

Декларирам, че за сграда с адрес гр.Балчик, ж.к."Балик", бл.26 , ЕИК по БУЛСТАТ 176841220:

1. всички изпълнени дейности са допустими по програмата.
2. всички извършени разходи са допустими по програмата.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на  
неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 25.05.2017 г.

Декларатор:  
  
(подпис)  
(Николай Добрев Ангелов)  
(печат)

<sup>1</sup> Настоящата декларация за допустимост на дейностите и разходите се подава от кмета на общината заедно с Искане-декларация (приложение № 3 към договора за целево финансиране) при всяко заявление за плащане по Фаза 2 съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от договора за целево финансиране.

Строеж "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА – БЛОК № 24"  
 Местонахождение: УПИ II кв.126 по плана на гр. Балчик  
 Възложител: ОБЩИНА БАЛЧИК, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "БАЛЧИК – БАЛИК – 24", ГР. БАЛЧИК, Ж.К. "БАЛИК" БЛ.24"  
 Строител: "ДЕНИ КЪНСТРАКШЪН" ЕООД  
 Консултант /стр. Надзор/: "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД  
 Инвеститорски контрол: "БУЛИНЖЕНЕРИНГ – ТС" ЕООД

АКТ № 3/12.05.2017г.

За установяване на извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА – БЛОК № 24"

Днес 12.05.2017г., подписаните представители на:


- 1 Строителя /изпълнителя на монтажните работи/: Явор Константинов – Управител, "Дени кънстракшън" ЕООД
- 2 Консултант /стр. надзор/: Зорница Любчева - Изпълнителен директор, "Ди Ви България" АД
- 3 Инвеститорски контрол: 3.1. инж. Светослав Димитров – Инвеститорски контрол, "БУЛИНЖЕНЕРИНГ – ТС" ЕООД  
 3.2. Минко Русков Радковски – Инвеститорски контрол, Сдружение на собствениците: "Балчик – Балик – 24", гр. Балчик, ж.к. Балик, бл.24"
- 4 Възложител: 4.1. Димитрин Иванов Димитров – Заместник кмет "УТЕМСЕ" при Община Балчик  
 4.2. Валентин Георгиев Пенчев – Управител на "Сдружение на собствениците: "Балчик – Балик – 24", гр. Балчик, ж.к. Балик, бл.24"

се събрахме на Строеж: "Строително-ремонтни работи за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда – блок № 24", след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане със основа на този протокол следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	Наименование на извършените СМР	По договор			Предходно изпълнено			Текущо изпълнено - за заплащане			Остава да се изпълни		
		ед. м-ка	ед. цена	обща с-ст	к-во	ед. цена	обща с-ст	к-во	ед. цена	обща с-ст	к-во	ед. цена	обща с-ст
1	Ипълнение на СМР Топлоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух	бр.	1.00	245 750.00	0.00	0.00	0.00	1.00	195 000.00	195 000.00 лв	1.00	50 750.00	50 750.00 лв.
2	Топлоизолиране на покривна конструкция - Първият тип покривна конструкция е покрив с въздушно пространство	бр.	1.00	40 500.00	40 500.00 лв.	0.00	40 500.00	0.00	0.00	0.00 лв.	0.00	0.00	0.00 лв.
3	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство	бр.	1.00	600.00	600.00 лв.	0.00	0.00	1.00	600.00	600.00 лв.	0.00	0.00	0.00 лв.
4	Подмяна на дограма	бр.	1.00	62 450.00	62 450.00 лв.	1.00	62 450.00	0.00	0.00	0.00 лв.	0.00	0.00	0.00 лв.
5	Ремонт и подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата	бр.	1.00	14 600.00	14 600.00 лв.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 лв.	1.00	14 600.00	14 600.00 лв.
6	Непредвидени разходи	бр.	1.00	18 195.00	18 195.00 лв.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 лв.	1.00	18 195.00	18 195.00 лв.
Общо в лева без вкл. ДДС:				382 095.00	382 095.00 лв.		102 950.00		195 600.00	195 600.00 лв.		18 195.00	83 546.00 лв.
ДДС 20%:				76 419.00	76 419.00 лв.		20 590.00		39 120.00	39 120.00 лв.			16 709.00 лв.
Всичко с вкл. ДДС:				458 514.00	458 514.00 лв.		123 540.00		234 720.00	234 720.00 лв.			100 254.00 лв.

Неразделна част от настоящия протокол е Приложение 1 - Подробна ведомост за изпълнените количества

Изпълнител: /Явор Константинов /  
 Инв. Контрол: /инж. Св. Димитров /



Консултант /стр. надзор/: /З. Любчева /  
 Възложител: /Д. Димитров /  
 /В. Пенчев /

**ВАЖНО С ОРИГИНАЛА**

Строиж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА – БЛОК № 26"  
 Место нахождение: УПИV кв.123 по плана на гр. Балчик.

Възложител: Община Балчик,

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: „ОБЕДИНЕНИЕ-26“, ГР. БАЛЧИК, Ж.К. БАЛЧИК, БЛ.26"

Консултант (строителен надзор): „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД, водещ партньор в ДЗЗД „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-БАЛЧИК 2016“

Строител: "БОРД" ЕООД

Инвеститорски контрол: ДЗЗД "СТРОИТЕЛЕН ЕКСПЕРТ-БАЛЧИК 2016"

АКТ № 3 / 12.05.2017г.

За установяване на извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СТРАДА – БЛОК № 26"

Днес 12.05.2017 год., подписаните представители на:

1 Възложител:

Димитрин Иванов Димитров – Заместник кмет "УТТЕМСЕ" при Община Балчик  
 ЕКСПЕРТ-БАЛЧИК 2016", съгласно Заповед № 1/17.11.2016 г.

2 Консултант (стр. надзор):

инж. Стефан Бонев - Управител-строителен надзор „Булинженеринг-ТС“ ЕООД  
 инж. Севдали Вълнаров - Управител-строителен надзор ДЗЗД „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-БАЛЧИК 2016“

3 Изпълнител на монтажните работи: Димитрина Станева – Управител, "БОРД ЕООД" ЕООД

4 Инвеститорски контрол:

инж. Светослав Димитров - Инвеститорски контрол ДЗЗД "СТРОИТЕЛЕН ЕКСПЕРТ-БАЛЧИК 2016"  
 Венцислав Енчев Великов – Инвеститорски контрол, Сдружение на собствениците: ОБЕДИНЕНИЕ-26", ГР. БАЛЧИК, Ж.К. БАЛЧИК, БЛ.26"

след проверка на място установихме, че са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	ед. м-ка	Ипълнение на СМР	По договор			Предвидено изпълнено			Текущо изпълнено - за изплащане			Остава да се изплати		
			к-во	ед. цена	обща с-ст	к-во	ед. цена	обща с-ст	к-во	ед. цена	обща с-ст	к-во	ед. цена	обща с-ст
1	бр.	Топлоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух	1.00	361 500.00	361 500.00	0.00	0.00	0.00	1.00	160 000.00	160 000.00	1.00	201 500.00	201 500.00
2	бр.	Топлоизолиране на покривна конструкция - Първият тип покривна конструкция е покрив с въздушно пространство	1.00	43 500.00	43 500.00	1.00	43 500.00	43 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	бр.	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство	1.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00
4	бр.	Подмяна на дограма	1.00	67 980.00	67 980.00	1.00	67 980.00	67 980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	бр.	Ремонт и подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата	1.00	16 350.00	16 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	16 350.00	16 350.00
6	бр.	Непредвидени разходи	1.00	24 514.00	24 514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24 514.00	24 514.00
		Общо в лева без вкл. ДДС		514 794.00	514 794.00		111 480.00	111 480.00		160 950.00	160 950.00		242 364.00	242 364.00
		ДДС 20%		102 958.80	102 958.80		22 296.00	22 296.00		37 190.00	37 190.00		48 472.80	48 472.80
		Всичко с вкл. ДДС		617 752.80	617 752.80		133 776.00	133 776.00		198 140.00	198 140.00		290 836.80	290 836.80


Инов. Контрол: / инж. Сев. Димитров /

Възложител:

/ Д. Димитров /

/ С. Вълнаров /

/ Е. Попова /



Строеж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 24"

Местонахождение: УПИ V кв. 126 по плана на гр. Балчик

Възложител: ОБЩИНА БАЛЧИК, СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ "БАЛЧИК – БАЛИК – 24, ГР. БАЛЧИК, Ж.К. "БАЛИК" БЛ.24"

Строител: "ДЕНИ КЪНСТРАКЦЪН" ЕООД

Консултант (стр. Надзор): "ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ" АД

Инвеститорски контрол: "БУЛИНЖЕНЕРИНГ - ТС" ЕООД

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ

За извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 24"

№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Дължина	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
1	Толпоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух						
1	Направа на топлоизолационен пакет EPS 80 mm и минерална мазилка						
	Фасада Север						
	Вход А						
	Толпоизолация						
	Стени		3.80		19.20	1.00	69.12
	Стени		1.50		19.20	1.00	28.80
	Стени		4.10		19.20	1.00	78.72
	Стени		1.50		16.40	1.00	24.60
	Стени		3.06		16.40	1.00	50.18
	Стени		1.50		16.40	1.00	24.60
	Парапет		3.06		1.50	4.00	18.36
	Таван тераси		3.06	1.00		4.00	12.24
	Стени		4.10		19.20	1.00	78.72
	Стени		1.50		19.20	1.00	28.80
	Стени		3.63		19.20	1.00	69.70
	Стени		0.35		19.20	1.00	6.72
	Вход стени		3.25		2.95	1.00	9.58
	Вход стени		0.45		2.95	2.00	2.66
	Вход стени		1.15		2.95	2.00	6.79
	Вход таван		1.15	1.86		1.00	2.14
	Спада се отвори:						
	Дограма		2.00		1.35	6.00	-16.20
	Дограма		1.10		1.30	6.00	-9.58
	Дограма		1.40		1.40	6.00	-11.76
	Дограма		0.67		1.16	5.00	-3.89
	Дограма		0.70		2.20	4.00	-8.18
	Дограма		0.75		1.40	4.00	-4.20
	Дограма		1.40		1.35	1.00	-1.89
	Дограма		1.40		1.40	6.00	-11.76
	Дограма		1.10		1.30	6.00	-8.58
	Дограма		2.00		1.35	6.00	-16.20
	Вход дограма		2.56		1.00	1.00	-2.56
	Вход дограма		1.86		2.56	1.00	-4.78
	Фасада Запад						
	Вход Б						
	Толпоизолация						
	Стени		0.85		17.00	1.00	14.45
	Стени		0.20		19.20	1.00	3.84
	Стени		5.06		19.20	1.00	97.15
	Стени		2.91		19.20	1.00	56.87
	Стени		0.91		17.00	1.00	15.47
	Стени		7.55		19.20	1.00	144.96
	Тераса под		0.90	7.55		1.00	6.80
	Спада се отвори:						
	Дограма		0.70		1.30	2.00	-1.82
	Дограма		0.70		1.30	2.00	-1.82
	Дограма		3.20		1.30	6.00	-24.96
	Дограма		3.20		1.30	6.00	-24.96
	Фасада ЮГ						
	Вход А						
	Толпоизолация						
	Стени		0.86		17.00	1.00	14.62
	Стени		4.00		19.20	1.00	76.80
	Стени		0.86		17.00	1.00	14.62
	Стени		6.90		19.20	1.00	132.48
	Стени		0.90		17.00	1.00	15.30
	Стени		3.75		19.20	1.00	72.00
	Стени		3.80		19.20	1.00	72.96
	Стени		0.90		17.00	1.00	15.30
	Тераса под		0.86	4.00		1.00	3.44
	Тераса под		0.90	3.72		1.00	3.35
	Тераса под		0.90	3.60		1.00	3.42
	Спада се отвори:						
	Дограма		3.50		1.30	6.00	-27.30
	Дограма		0.75		1.30	6.00	-4.88
	Дограма		2.00		1.30	6.00	-15.60
	Дограма		2.00		1.30	6.00	-15.60
	Дограма		0.70		1.30	6.00	-4.55
	Дограма		3.50		1.30	6.00	-45.50
	Дограма		2.60		1.30	1.00	-3.38
	Дограма		3.00		1.30	1.00	-3.90
	Дограма		0.70		1.30	5.00	-4.55
	Вход Б						
	Стени		0.85		17.00	1.00	14.45
	Стени		17.47		19.20	1.00	335.42
	Стени		0.85		17.00	1.00	14.45
	Стени		3.95		19.20	1.00	75.84
	Стени		0.85		17.00	1.00	14.45



№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Дължина	Ширина	Височина	Бр. части	Количествено
	Спада се отвори:	Тераса под	0.90	3.95		1.00	3.56
		Дограма	1.40		1.30	6.00	-10.92
		Дограма	2.55		1.30	6.00	-19.89
		Дограма	2.55		1.30	6.00	-19.89
		Дограма	0.70		1.30	6.00	-6.46
		Дограма	3.50		1.30	6.00	-27.30
	Фасада Изток						
	Вход А						
	Топлоизолация						
		Стени	3.80		9.63	1.00	36.59
		Стени	3.80		9.63	1.00	36.59
		Стени	3.20		17.00	1.00	54.40
	Общо за топлоизолация:	м2					1 501.50
2	Направа на топлоизолационен пакет с каменна вата 8см. с клас по реакция на огън А1 и минерална мазилка						
		K+2.80	109.21		0.20	1.00	21.84
		K+6.40	109.21		0.50	1.00	54.61
		K+14.00	109.21		0.20	1.00	21.84
	Общо за топлоизолация с каменна вата:	м2					96.29
3	Обръщане с топлоизолация						
	Фасада Север						
	Вход А						
		Дограма	4.00	0.25	2.70	6.00	10.05
		Дограма	2.20	0.25	2.60	6.00	7.20
		Дограма	2.80	0.25	2.80	6.00	8.40
		Дограма	1.34	0.25	2.32	5.00	4.68
		Дограма	0.70	0.25	4.40	4.00	5.10
		Дограма	0.75	0.25	1.40	4.00	2.15
		Дограма	2.80	0.25	2.70	1.00	1.38
		Дограма	2.80	0.25	2.80	6.00	8.40
		Дограма	2.20	0.25	2.60	6.00	7.20
		Дограма	4.00	0.25	2.70	6.00	10.05
	Вход Б						
		Дограма	4.00	0.25	2.70	6.00	10.05
		Дограма	2.20	0.25	2.60	6.00	7.20
		Дограма	2.80	0.25	2.80	6.00	8.40
		Дограма	1.34	0.25	2.30	5.00	4.55
		Дограма	2.80	0.25	2.60	5.00	6.75
		Дограма	4.00	0.15	2.70	6.00	6.08
		Дограма	11.06	0.15	2.60	2.00	4.10
		Дограма	7.80	0.15	2.60	1.00	1.56
		Дограма	4.00	0.15	2.60	3.00	2.97
	Фасада Запад						
	Вход Б						
		Дограма	1.40	0.15	1.30	2.00	0.61
		Дограма	1.40	0.15	1.30	2.00	0.61
		Дограма	3.20	0.15	1.30	6.00	4.05
		Дограма	3.20	0.15	1.30	6.00	4.05
	Фасада ЮГ						
	Вход А						
		Дограма	7.00	0.15	1.30	6.00	7.47
		Дограма	1.50	0.15	1.30	5.00	2.10
		Дограма	4.00	0.25	2.60	6.00	9.90
		Дограма	4.00	0.25	2.60	6.00	9.90
		Дограма	1.40	0.15	1.30	6.00	2.03
		Дограма	7.00	0.15	1.30	10.00	12.45
		Дограма	5.20	0.15	2.80	1.00	1.17
		Дограма	6.00	0.15	2.60	1.00	1.29
		Дограма	1.40	0.15	1.30	5.00	2.03
	Вход Б						
		Дограма	2.80	0.25	2.60	6.00	8.10
		Дограма	5.10	0.25	2.60	6.00	11.55
		Дограма	5.10	0.25	2.60	6.00	11.55
		Дограма	1.40	0.15	1.30	6.00	2.43
		Дограма	3.50	0.15	1.30	6.00	4.92
	Покривно помещение - асансьорно						
	Вход А						
		прозорци	0.75	0.15	0.75	1.00	0.23
	Вход Б						
		прозорци	0.65	0.15	0.65	1.00	0.20
		прозорци	0.75	0.15	1.35	1.00	0.32
	По цокъл						
		прозорци	0.85	0.15	0.65	1.00	0.20
		прозорци	1.00	0.25	1.30	16.00	9.20
	Общо обръщане с топлоизолация:	м2					222.28
4	Монтаж на фасадно скеле:						
		Обиколка по фасада	126.33		20.50	1.00	2 589.77
		Покривно помещение - асансьорно	22.20		2.00	2.00	88.80
	Общо:	м2					2 678.57
5	Демонтаж на фасадно скеле:						
		Обиколка по фасада	98.33		20.50	1.00	1 974.77
		Покривно помещение - асансьорно	22.20		2.00	2.00	88.80
	Общо:	м2					2 063.57
6	Демонтаж на метална обшивка по покриви:						
		Вход А	63.57			1.00	63.57
		Вход Б	70.45			1.00	70.45
	Общо:	м					134.02
7	Демонтаж на делатационна фуга						
		Вход А и Б	20.40			2.00	40.80
	Общо:	м					40.80
8	Очукване на компрометирана мазилка по комински тела						
		Вход А					
			2.00	1.60	0.90	1.00	3.24

№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-кв	Дължина	Ширина	Височина	Бр. части	Количество
			1.20	1.60	1.00	3.00	8.40
			0.80	1.10	1.60	1.00	3.04
			1.00	0.90	1.50	1.00	2.85
	Вход Б		2.00	1.80	1.80	1.00	5.78
			1.60	1.20	0.90	1.00	2.52
			1.20	1.60	0.97	1.00	2.53
			0.55	0.70	1.90	1.00	2.38
			1.60	0.55	1.90	1.00	4.09
			0.50	0.90	1.40	1.00	1.96
			0.80	1.60	1.40	1.00	3.36
			1.60	1.10	0.90	3.00	7.29
			0.60	1.28	1.00	1.00	2.06
9	Общо: Доставка и монтаж на двупластова битумна хидроизолация	м2					49.50
	Вход А						
	Площ по покрив		203.73			1.00	203.73
	Задигане по бордове		63.58		0.20	1.00	12.72
	Задигане по комини		12.00		0.25	1.00	3.00
	Задигане по помещение - асансьорно		14.40		0.25	1.00	3.60
	Козирка над вход		2.10	3.10		1.00	6.51
	Спадат се комини:						
			0.80	1.00		1.00	-0.80
			0.80	0.60		3.00	-2.40
			0.80	0.55		1.00	-0.80
			0.50	0.90		1.00	-0.50
	Вход Б		0.80	1.00		1.00	-0.80
	Площ по покрив		234.63			1.00	234.63
	Задигане по бордове		70.45		0.20	1.00	14.09
	Задигане по комини		13.50		0.25	1.00	3.36
	Задигане по помещение - асансьорно		12.96		0.25	1.00	3.24
	Козирка над вход		2.10	3.10		1.00	6.51
	Спадат се комини:						
			0.80	0.60		2.00	-0.96
			0.80	0.55		2.00	-1.60
			1.05	0.65		1.00	-1.05
			0.52	0.45		1.00	-0.52
			0.40	0.80		1.00	-0.40
			0.80	0.55		3.00	-2.40
			0.63	0.40		1.00	-0.63
10	Общо: Доставка и монтаж на делатационна фуга	м2					478.65
	Вход А и Б		20.40			2.00	40.80
11	Общо: Измазване на комини	м					40.80
	Вход А						
			2.00	1.60	0.90	1.00	3.24
			1.20	1.60	1.00	3.00	8.40
			0.80	1.10	1.60	1.00	3.04
			1.00	0.90	1.50	1.00	2.85
	Вход Б		2.00	1.60	1.80	1.00	5.78
			1.60	1.20	0.90	1.00	2.52
			1.20	1.60	0.97	1.00	2.53
			0.55	0.70	1.90	1.00	2.38
			1.60	0.55	1.90	1.00	4.09
			0.50	0.90	1.40	1.00	1.96
			0.80	1.60	1.40	1.00	3.36
			1.60	1.10	0.90	3.00	7.29
			0.60	1.28	1.00	1.00	2.06
12	Общо: Обрушване и шпакловка на компрометирана мазилка в стълбищна клетка	м2					49.50
	Вход А						
	Вход Б	Стени и тавани	71.88			1.00	71.88
		Стени и тавани	91.21			1.00	91.21
13	Общо: Шпакловка на компрометирани участъци в стълбищна клетка	м2					163.09
	Вход А						
	Вход Б	Стени и тавани	71.88			1.00	71.88
		Стени и тавани	91.21			1.00	91.21
14	Общо: Боядисване в стълбищна клетка	м2					163.09
	Вход А						
	Стени типови етажи		16.84		2.70	6.00	272.81
	Таван типови етажи			12.97		6.00	77.82
	Партер		4.40		2.70	1.00	11.88
	Последен етаж - високи стени (разлика)		10.00		2.70	1.00	27.00
	Помещение към покрив стени		13.80		1.90	1.00	26.22
	Помещение към покрив таван		5.80	1.10		1.00	6.38
	Спадат се:						
	Врати апартаменти		0.90		2.00	18.00	-32.40
	Врати складови помещения		0.70		1.90	6.00	-7.88
	Асансьорни врати		0.90		2.00	6.00	-10.80
	Дограма		0.70		1.14	4.00	-6.16
	Дограма		0.75		1.14	4.00	-3.42
	Дограма		1.40		1.40	1.00	-1.96
	Вход Б						
	Стени типови етажи		18.78		2.70	6.00	271.84
	Стени типови етажи		6.66		2.70	6.00	107.89
	Таван типови етажи			12.87		6.00	77.22
	Таван типови етажи			2.72		6.00	16.32
	Партер		4.40		2.70	1.00	11.88

№	Наименование на извършените СМР	Ед. м-ка	Дължина	Ширина	Височина	Бр. части	Количествено
	Последен етаж - високи стени (разлики)		10.00		2.70	1.00	27.00
	Помещение към покрив стени		13.80		1.80	1.00	26.22
	Помещение към покрив таван		5.80	1.10		1.00	6.38
	Складът с:						
	Врати апартаменти		0.90		2.00	18.00	-32.40
	Отвори		1.10		2.10	12.00	-27.72
	Врати складови помещения		0.70		1.80	6.00	-7.98
	Асансьорни врати		0.90		2.00	6.00	-10.80
	Дограма		1.40		1.10	5.00	-9.80
	Общо :	м2					815.44
15	Обръщане на дограма отвътрешната страна						
	Вх. А						
	Апартаменти						
	Ап.2 - фасаден прозорец - Юг		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.2 - Тераса - Юг		7.02		1.35	1.00	8.37
	Ап.2 - Тераса - Юг		1.50		1.35	1.00	2.85
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		2.20		2.70	1.00	4.90
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		4.20		2.70	1.80	6.90
	Ап.4 - Тераса - Север		2.70		2.80	1.00	5.60
	Ап.4 - Тераса - Юг		7.00		1.41	1.00	8.41
	Ап.4 - Тераса - Юг		1.40		1.41	1.00	2.81
	Ап.5 - фасаден прозорец - Юг		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.5 - фасаден прозорец - Юг		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.5 - Тераса - Юг		7.00		1.40	1.00	8.40
	Ап.5 - Тераса - Юг		1.40		1.40	1.00	2.80
	Ап.8 - фасаден прозорец - Юг		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.8 - фасаден прозорец - Юг		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.8 - Тераса - Юг		7.10		1.41	1.00	8.51
	Ап.8 - Тераса - Юг		1.30		1.41	1.00	2.71
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		2.10		2.70	1.00	4.80
	Ап.10 - Тераса - Север		2.70		2.80	1.00	5.60
	Ап.10 - Тераса - Юг		7.06		1.40	1.00	8.46
	Ап.10 - Тераса - Юг		1.40		1.40	1.00	2.80
	Ап.12 - Тераса - Юг		7.00		1.40	1.00	8.40
	Ап.12 - Тераса - Юг		1.40		1.40	1.00	2.80
	Ап.13 - Тераса - Юг		7.02		1.31	1.00	8.33
	Ап.13 - Тераса - Юг		1.40		1.31	1.00	2.71
	Ап.15 - фасаден прозорец - Север		2.30		2.70	1.00	5.00
	Ап.15 - фасаден прозорец - Север		4.10		2.68	1.00	6.78
	Ап.15 - Тераса - Север		2.90		3.00	1.00	5.90
	Ап.15 - Тераса - Юг		7.00		1.36	1.00	8.36
	Ап.15 - Тераса - Юг		1.40		1.36	1.00	2.76
	Ап.16 - Тераса - Юг		7.10		1.35	1.00	8.45
	Ап.16 - Тераса - Юг		1.40		1.35	1.00	2.75
	Ап.17 - Тераса - Юг		7.12		1.35	1.00	8.47
	Ап.17 - Тераса - Юг		1.20		1.35	1.00	2.55
	Ап.18 - Тераса - Юг		7.00		1.40	1.00	8.40
	Ап.18 - Тераса - Юг		1.40		1.40	1.00	2.80
	Общи части						
	Стълбищна клетка		1.34		2.28	5.00	18.10
	Стълбищна клетка		1.38		4.46	5.00	29.20
	Стълбищна клетка		1.50		0.00	4.00	6.00
	Асансьорно		1.52		1.52	1.00	3.04
	Асансьорно		1.42		1.42	1.00	2.84
	Изби		1.34		1.02	1.00	2.36
	Помощно помещение		2.00		5.00	1.00	7.00
	Общо за Вход А:	м					270.92
	Вх. Б						
	Апартаменти						
	Ап.2 - Тераса - Запад		7.10		1.40	1.00	8.50
	Ап.2 - Тераса - Запад		1.30		1.40	1.00	2.70
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.4 - фасаден прозорец - Север		2.30		2.70	1.00	5.00
	Ап.4 - Тераса - Север		2.90		3.02	1.00	5.92
	Ап.4 - фасаден прозорец - Юг		5.30		2.70	1.00	8.00
	Ап.4 - Тераса - Юг		6.90		1.40	1.00	8.30
	Ап.4 - Тераса - Юг		1.30		1.40	1.00	2.70
	Ап.5 - Тераса - Запад		7.10		1.35	1.00	8.45
	Ап.5 - Тераса - Запад		0.60		1.35	1.00	1.95
	Ап.6 - фасаден прозорец - Север		4.80		2.40	1.00	7.20
	Ап.6 - Тераса - Запад		6.90		2.70	1.00	9.60
	Ап.7 - Тераса - Юг		6.92		1.45	1.00	8.37
	Ап.7 - Тераса - Юг		1.40		1.45	1.00	2.85
	Ап.8 - Тераса - Запад		6.80		1.40	1.00	8.20
	Ап.8 - Тераса - Запад		1.20		1.40	1.00	2.60
	Ап.9 - Тераса - Запад		6.90		2.80	1.00	9.70
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		4.10		2.70	1.00	6.80
	Ап.10 - фасаден прозорец - Север		2.30		2.70	1.00	5.00
	Ап.10 - Тераса - Север		2.80		3.00	1.00	5.80
	Ап.10 - фасаден прозорец - Юг		5.30		2.70	1.00	8.00
	Ап.10 - Тераса - Юг		6.92		1.41	1.00	8.33
	Ап.10 - Тераса - Юг		1.40		1.41	1.00	2.81
	Ап.11 - Тераса - Запад		6.90		1.41	1.00	8.31
	Ап.11 - Тераса - Запад		1.40		1.41	1.00	2.81
	Ап.12 - Тераса - Запад		6.90		2.82	1.00	9.72
	Ап.13 - Тераса - Юг		6.90		1.41	1.00	8.31
	Ап.13 - Тераса - Юг		1.40		1.41	1.00	2.81
	Ап.14 - Тераса - Запад		7.00		1.40	1.00	8.40
	Ап.14 - Тераса - Запад		1.30		1.40	1.00	2.70
	Ап.15 - Тераса - Север		6.20		2.90	1.00	9.10
	Ап.16 - Тераса - Юг		7.00		2.80	1.00	9.80
	Ап.17 - фасаден прозорец - Юг		2.90		2.70	1.00	5.60
	Ап.17 - фасаден прозорец - Юг		5.30		2.70	1.00	8.00
	Ап.17 - Тераса - Запад		7.20		1.40	1.00	8.60
	Ап.17 - Тераса - Запад		1.30		1.40	1.00	2.70
	Ап.18 - Тераса - Запад		6.70		2.80	1.00	9.50

№	Наименование на извършените СМР	Ед. м. изм.	Дължина	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
Общи части							
	Стълбищна клетка		1.36		2.26	5.00	18.10
	Стълбищна клетка		2.80		2.80	5.00	28.00
	Асансьорно		2.60		0.80	1.00	3.60
	Асансьорно		1.42		1.42	1.00	2.84
	Изби		1.34		1.02	8.00	18.88
	Помощно помещение - партер		1.00		5.40	1.00	6.10
	Общо за Вход Б:	м					317.46
	Общо обръщано с топлоизолация:	м					586.38
II	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство						
16	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция покрив без въздушно пространство - XPS 10см						
Вход А							
	Покривно помещение - асансьорно		3.70	4.30		1.00	15.91
	Козирка над вход		2.10	3.10		1.00	6.51
Вход Б							
	покривно помещение - асансьорно		3.70	4.30		1.00	15.91
	Козирка над вход		2.10	3.10		1.00	6.51
	Общо:	м2					44.84

Сравнение на количествата			По проект	Изпълнено	Разлика
I	Топлоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух				
1	Направа на топлоизолационен пакет EPS 80 mm и минерална ватилка	м2	1 774.71	1 501.50	273.21
2	Направа на топлоизолационен пакет с каменна вата 8см. с клас по реакция на огън А1 и минерална ватилка	м2	98.29	98.29	0.00
3	Обръщане с топлоизолация	м2	90.00	222.28	-132.28
4	Монтаж на фасадно скеле	м2	2 500.00	2 678.57	-178.57
5	Демонтаж на фасадно скеле	м2	2 500.00	2 093.57	436.43
6	Демонтаж на метална обшивка по покриви	м	125.00	134.02	-9.02
7	Демонтаж на дилатационна фуга	м	40.80	40.80	0.00
8	Очукване на компрометирана ватилка по комински тела	м2	49.50	49.50	0.00
9	Доставка и монтаж на двупластова битумна хидроизолация	м2	225.00	478.55	-253.55
10	Доставка и монтаж на дилатационна фуга	м	40.80	40.80	0.00
11	Измазване на комини	м2	49.50	49.50	0.00
12	Обрушване и шпакловка на компрометирана ватилка в стълбищна клетка	м2	12.00	163.09	-151.09
13	Шпакловка на компрометирани участъци в стълбищна клетка	м2	12.00	163.09	-151.09
14	Боядисване в стълбищна клетка	м2	691.30	815.44	-124.14
15	Обръщане на дограма отвътрешната страна	м	459.00	586.38	-129.38
II	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство				
16	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция покрив без въздушно пространство - XPS 10см	м2	3.89	44.84	-40.95

**Забележка:**

- По позиция 1 "Топлоизолация EPS 80 мм" ще се актуват още количества.
- Количествата надвишаващи количествата по проект ще се усвоят към непредвидени разходи т.б. от ценово приложение на обобщените видове СМР към Договора.

Изпълнител:

/ г.я. Константинов /

Инв. Контрол:

/ инж. Св. Димитров /

/ М. Раковски /

Консултант (стр. надзор):

/ инж. Ан. Желязова /

Въложител:

/ Е. Димитров /

/ В. Пенчев /

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

Строеж: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 26"

Местонахождение: УПИ IV кв.123 по плана на гр. Балчик.

Възложител: Община Балчик,

СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ: „ОБЕДИНЕНИЕ-26“, ГР. БАЛЧИК, Ж.К. БАЛЧИК, БЛ.26"

Консултант (строителен надзор): „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД , водач партньор в ДЗЗД „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР-БАЛЧИК 2016“

Строител: "БОРД" ЕООД

Инвеститорски контрол: ДЗЗД "СТРОИТЕЛЕН ЕКСПЕРТ-БАЛЧИК 2016"

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ

За установяване на извършени СМР на обект: "СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК № 26"

№	Видове работи	Ед. м-ка	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
<b>Блок 26</b>						
1	Топлоизолиране на външните стени граничещи с външен въздух	м2				1 413.52
1	Направа на топлоизолационен пакет EPS 80 mm и минерална мазилка	м2				
1.1.	<b>Фасада ИЗТОК</b>					
	<b>Вх. А и Вх. Б</b>					
	Топлоизолация					
	Стени	17.55		25.10	1.00	440.51
	Стени	1.15		22.50	1.00	25.88
	Стени	3.60		25.10	1.00	90.36
	Стени	1.15		22.50	1.00	25.88
	Стени	0.30		25.10	1.00	7.53
	Стени	1.15		22.50	1.00	25.88
	Стени	3.30		25.10	1.00	82.83
	Стени	0.80		2.60	1.00	2.08
	Тераси стени	4.40		2.60	1.00	11.44
	Тераси таван	1.10		3.30	1.00	3.63
	Стени	4.00		25.10	1.00	100.40
	Стени	3.05		25.10	1.00	76.56
	Стени	3.90		25.10	1.00	97.89
	Стени	3.30		25.10	1.00	82.83
	Стени	0.80		2.60	1.00	2.08
	Тераси стени	5.50		2.60	4.00	57.20
	Тераси таван	1.10		3.30	2.00	7.26
	Тераси парапет отвътре	1.10		3.30	2.00	7.26
	Пиластри	0.85		1.45	24.00	29.58
	Пиластри	0.85		14.00	8.00	95.20
	<b>Спада се отвори:</b>					
	Дограма	2.25		1.30	8.00	-23.40
	Дограма	2.30		1.30	8.00	-23.92
	Дограма	1.30		1.10	8.00	-11.44
	Дограма	3.32		1.35	8.00	-35.86
	Дограма	4.70		1.35	2.00	-12.69
	Дограма	3.50		1.35	2.00	-9.45
	Дограма	3.18		1.35	8.00	-34.34
	Дограма	2.20		1.30	8.00	-22.88
	Дограма	2.20		1.30	8.00	-22.88
	Дограма	4.13		1.35	3.00	-16.73
	Дограма	3.26		1.35	3.00	-13.20
	Дограма	0.80		1.15	3.00	-2.76
	Дограма	0.65		2.20	3.00	-4.29
	Дограма	0.65		2.20	3.00	-4.29
1.2.	<b>Фасада ЮГ</b>					
	<b>Вх. Б</b>					
	Топлоизолация					
	Стени - Калкан	10.70		25.10	1.00	268.57
1.3	<b>Спада се пожарни ивици</b>					
	K±0.00	54.37		0.20	1.00	-10.87
	K+5.60	54.37		0.50	1.00	-27.19
	K+11.20	54.37		0.50	1.00	-10.87
	K+16.80	54.37		0.50	1.00	-27.19
	K+22.35	54.37		0.50	1.00	-27.19
	<b>Общо за топлоизолация:</b>	м2				199.41
2	<b>Топлоизолация с каменна вата с клас по реакция на огън А1</b>					
	<b>Фасади Изток и Юг</b>					
	K±0.00	54.37		0.20	1.00	10.87
	K+5.60	54.37		0.50	1.00	27.19
	K+11.20	54.37		0.20	1.00	10.87
	K+16.80	54.37		0.50	1.00	27.19
	K+22.35	54.37		0.50	1.00	27.19
	<b>Общо за топлоизолация с каменна вата:</b>	м2				103.31

№	Видове работи	Ед. м-ка	Широчина	Височина	Бр. части	Количество
3	Обръщане с топлоизолация					
	Фасада ИЗТОК					
	Вход А и Б					
	Дограма	4.50	0.25	2.60	8.00	14.20
	Дограма	4.60	0.25	2.60	8.00	14.40
	Дограма	2.60	0.25	2.20	8.00	9.60
	Дограма	6.64	0.15	2.70	8.00	11.21
	Дограма	9.40	0.15	2.70	2.00	3.63
	Дограма	7.00	0.15	2.70	2.00	2.91
	Дограма	6.36	0.15	2.70	8.00	10.87
	Дограма	4.40	0.25	2.60	8.00	14.00
	Дограма	4.40	0.25	2.60	8.00	14.00
	Дограма	8.26	0.15	2.70	3.00	4.93
	Дограма	6.52	0.15	2.70	3.00	4.15
	Дограма	1.60	0.15	2.30	3.00	1.76
	Дограма	1.30	0.15	4.40	3.00	2.57
	Дограма	1.30	0.15	4.40	3.00	2.57
	Общо обръщане с топлоизолация:	м2				110.80
4	Монтаж на фасадно скеле					
	Обиколка по фасада	56.00		26.40	1.00	1 478.40
	Общо:	м2				1 478.40
5	Демонтаж на фасадно скеле					
	Обиколка по фасада	56.00		26.40	1.00	1 478.40
	Общо:	м2				1 478.40
II	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция е покрив без въздушно пространство	м2				44.84
6	Топлоизолиране на покривна конструкция - Вторият тип покривна конструкция покрив без въздушно пространство - XPS 10cm					
	Вход А					
	Покривно помещение - асансьорно	3.70	4.30		1.00	15.91
	Козирка над вход	2.10	3.10		1.00	6.51
	Вход Б					
	покривно помещение - асансьорно	3.70	4.30		1.00	15.91
	Козирка над вход	2.10	3.10		1.00	6.51
	Общо:	м2				44.84

Изпълнител:

/ Д. Станева /

Консултант (стр. надзор):

ДЗЗД  
инж. С. Вълчаров

Инв. Контрол:

/ инж. Св. Димитров /

/ В. Великов /

Възложител:

/ Д. Димитров /

/ Е. Попова /

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

**БОРД**  
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
www.bord.bg

Ул. П. Каравелов - 40,  
Варна 9000, България  
Тел.: +359 52 684 000 /9,  
Факс: +359 52 684 004  
E-mail office@bord.bg

Община Балчик  
ул. „21-ви септември“ № 6  
Вх. номер: 63-2998-1 #1/28.3.2017  
Код за достъп: X7H6KK8W  
За информация: 0670-7-10-40

До Община Балчик,  
Гр. Балчик, н.к. 9600,  
пл. „21-ви септември“ № 6

## УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От «БОРД» ЕООД, ЕИК 103644485,  
със седалище гр. Варна, ул. «Петко  
Каравелов» № 40, представлявано от  
Димитрина Станева-управител

Относно: Договор за инженеринг  
№ 550/26.07.2016 год. Обособена  
позиция № 2-Многофамилна жилищна  
сграда, находяща се в гр. Балчик, ж.к.  
Балик, бл.26, вх. А и Б

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

С настоящото писмо, Ви уведомяваме, че дружество „БОРД“ ЕООД има промяна на посочената в горесцитираният договор банкова сметка, като новата банкова сметка на дружество, по която следва да се извършват всички плащанията е следната:

Банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Варна

BIC: IABGBGSF

IBAN: BG83IABG74791000697101

Моля, да се има предвид с оглед предстоящите плащания.

28...03.2017 год.  
Гр. Варна

С уважение:.....  
/Димитрина Станева-управител/



До **БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ**  
Клон **София**  
Адрес **София**



109211-10 Beaz-33  
11.2008  
91700100146101779

Платено на <b>Дени, канистрашки ЕООЛ</b>	
IBAN на получателя <b>BG38RZBB91551001900360</b>	BIC на банката на получателя <b>KZBB663F</b>
При банка <b>Кредит Ем Банк</b>	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ за кредитен превод	
Вид валута <b>66M</b>	Сума <b>234,820.00</b>
Основание за превод <b>Минг. плащане, бл. 24, ул. Ор.л. Лазаров №549/26 от 16</b>	
Осно положение	
Наредител <b>СС - Балчик-Балча 24</b>	
IBAN на наредителя <b>BG98NABV96201010328001</b>	BIC на банката на наредителя <b>NABV663F</b>
Платежна система	Такси*
	Дата за изпълнение

\* Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделяни; 3 - за сметка на получателя



До **Българска банка за развитие**  
Клон  
Адрес **София**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
**ОБЩИНА**  
**КМЕТ**  
**2**

38001461801779  
00011  
109211-10 Bg22-33

Платете на	<b>БОРА ЕУРА</b>	
IBAN на получателя	<b>B6831A6674791000697101</b>	BIC на банката на получателя <b>1A56665F</b>
При банка	<b>Интернешънаъл Асес Банк</b>	
<b>ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ</b> за кредитен превод		Вид валута Сума <b>BGN XXXX,290,836<sup>80</sup></b>
Основание за превод	<b>Минимално плащане по д. 26, орг. д.р. №550/26.08.2016г.</b>	
Още пояснения		
Наредител	<b>С. Обединение д.б.</b>	
IBAN на наредителя	<b>B634M15B96201010328101</b>	BIC на банката на наредителя <b>1A56665F</b>
Платежна система	Такси*	Дата за изпълнение

\* Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени; 3 - за сметка на получателя

# ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет  
Николай Ангелов  
819600 гр. Балчик  
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070  
☎ 0579 74117  
mayor@balchik.bg  
www.balchik.bg

## ЗАПОВЕД № 600/ 06. 06. 2016 год. гр. Балчик

*На основание чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 277/27.10.2015г. на Общинска изборителна комисия- Балчик,*

### О П Р Е Д Е Л Я М:

1. **Митко Стелиншов Петров**, на длъжност заместник- кмет по финанси и стопански дейности, да изпълнява функциите на кмет по време на отсъствията ми от общината.
2. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

*Заповедта да се сведе до знанието на г-н М.Петров, на гл. експерт "Личен състав" и на всички директори и дирекции от Общинска администрация- гр. Балчик за сведение и изпълнение.*

**НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ**  
Кмет на Община Балчик

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

